Load Bank Test Report

Job # / Location _____
Brand _____
Model 90ROZK
Serial 755300
Engine DEUZ
KW 92kw
Voltage 480

Customer _____

Date: 11/03/2025

1. Autostart Function _____LOP _____HWT _____OS _____Hz
2. Battery Voltage (running) _____ 29vdc

Hour reading at start									Coolant	Ambient		Run
Time	**Volts (A-B)**	**Volts (B - C)**	**Volts (C - A)**	**Amps (Phase A)**	**Amps (Phase B)**	**Amps (Phase C)**	**HZ**	**Oil PSI**	**Temp. F**	**Temp. F**	**kW**	**Hours**
11:15	480	480	480	18	18	18	60	73	100	56	15	378
11:30	480	483	481	37.2	37.1	37.5	60	70	135	56	31	378
11:45	479	483	481	62.45	62.34	63.12	60	65	150	56	52	378
12:00	477	482	480	92.93	93.6	94.18	60	60	150	56	78	379
Hour reading at end												

Remarks:

NOTES:

1. Formula to calculate resistive load : kW x 1000 / Volts = single ph amps
   kW x 1000 / Volts / 1.73 = 3 ph amps
2. Generator was run under load for warm - up approx. 5 - 10 min.
3. Record all readings every 10 minutes

Technician _____
Customer/Witness _____