Load Bank Test Report

Job # / Location _____
Brand _____
Model 6969360100
Serial 2090402
Engine DAEWWO
KW 600kw
Voltage 208

Customer _____

Date: 04/03/2026

1. Autostart Function _____LOP _____HWT _____OS _____ 60Hz
2. Battery Voltage (running) _____ 29vdc

Hour reading at start									Coolant	Ambient		Run
Time	**Volts (A-B)**	**Volts (B - C)**	**Volts (C - A)**	**Amps (Phase A)**	**Amps (Phase B)**	**Amps (Phase C)**	**HZ**	**Oil PSI**	**Temp. F**	**Temp. F**	**kW**	**Hours**
1:15	209	209	208	440	402	442	60	112	160	64	155	753
1:30	210	210	208	792	742	792	60	110	162	64	280	753
145	209	209	208	1,190	1,115	1,195	60	105	167	64	420	753
2:00	209	209	208	1,437	1350	1,450	60	102	168	64	510	754
Hour reading at end												

Remarks:

NOTES:

1. Formula to calculate resistive load : kW x 1000 / Volts = single ph amps
   kW x 1000 / Volts / 1.73 = 3 ph amps
2. Generator was run under load for warm - up approx. 5 - 10 min.
3. Record all readings every 10 minutes

Technician _____
Customer/Witness _____